

SELARL PIRAS ET ASSOCIES

numéro 11

10

des travaux : 30/11/2017

A. 20 %	T.V.A. COMPRISE
68 400,00€	410 400,00€
4 039,72€	24 238,32€

24 238,32€

Recue le 30/11/2017

Avancement des travaux : 30/11/2017

MAITRE DE L' OUVRAGE			MARCHE		HORS TAXES	T.V.A. 20 %	T.V.A. COMPRISE
SCCV MONTBONNOT MESANGES			1	Marché lot n° 21	342 000,00€	68 400,00€	410 400,00€
29 avenue de l'Obiou			2	Avenant n° 1	20 198,60€	4 039,72€	24 238,32€
38700 LA TRONCHE			3	Avenant n°2	7 880,00€	1 576,00€	9 456,00€
			4	Avenant n°3	25 000,00€	5 000,00€	30 000,00€
MAITRE D' OEUVRE			5	Avenant n°4	-600,00€	-120,00€	-720,00€
MTM INFRA			6	Total engagé	394 478,60€	78 895,72€	473 374,32€
30 bis allée de Champrond			7	Actualisation			
ZA de la Bâtie			8	Total actualisé	394 478,60€	78 895,72€	473 374,32€
38330 SAINT ISMIER			SITUATION CUMULEE		HORS TAXES	T.V.A. 20 %	T.V.A. COMPRISE
			9	Travaux exécutés	394 478,60€	78 895,72€	473 374,32€
CHANTIER			10	Avancement en %	100,00%		
Ensemble immobilier			11				
LA MESANGERAIE			12	Travaux supplémentaires			
Lot n°21 : VRD			13	Avance : 5 %			
			14	Approvisionnement			
			15	Actualisation			
ENTREPRISE :			16				
CONVERSO			17	Révision de prix			
13 avenue Général de Gaulle			18	Total travaux cumulé	394 478,60€	78 895,72€	473 374,32€
38450 VIF			19	Avance à déduire :	0,00€	0,00€	0,00€
			20	Total situation précédente	389 525,30€	77 905,06€	467 430,36€
			21	Total travaux du mois	4 953,30€	990,66€	5 943,96€
FORME DE GARANTIE			RETENUES CUMULEES		HORS TAXES	T.V.A. 20 %	T.V.A. COMPRISE
Cautionnement :oui - Avance : non			22	Retenue de garantie 5 %		Caution	
Consignation / R. Garantie : non			23				
PROPOSITIONS PRECEDENTES			24				
n°	date	montant T.T.C.	23				
1	25/02/2016		26				
à 8	30/06/2017	406 073,16€	27				
9	25/07/2017	40 561,20€	28	Total retenues cumulées	0,00€	0,00€	0,00€
10	25/10/2017	20 796,00€	29	Retenues cum. mois préc.	0,00€	0,00€	0,00€
			30	Retenues du mois	0,00€	0,00€	0,00€
			31	Total exigible	394 478,60€	78 895,72€	473 374,32€
			32	Avance à déduire :	0,00€	0,00€	0,00€
			33	Total prop. préc. à déduire	389 525,30€	77 905,06€	467 430,36€
		467 430,36€	34	A PAYER (T-R-A)	4 953,30€	990,66€	5 943,96€
VU LA PRESENTE SITUATION			35				
			36				
			37				
Le maître d'œuvre propose qu'il			38				
soit payé à l'entreprise CONVERSO la somme de : 5 943,96 € TTC							
Cinq mille neuf cent quarante trois euros quatre vingt seize cents toutes taxes comprises							
Le 6 mars 2018							
Frédéric GRODET, MTM INFRA							
signature							