

## Phasage et ordonnancement

Proposition honoraire	13/09/2022
Envoi SORAETEC	28/09/2022
Transmission devis SORAETEC -> TRI	03/10/2022
Propo honoraires remaniée	18/10/2022
Validation Hono	20/10/2022
Rapport SORAETEC	28/11/2022
Lancement consultation	02/01/2023

Entreprise	Envoi	échanges	Visite	Retour	pièce
ROSAZ	30/11/2022	mail relance 12/12/2022 14/12/2022, retour X. MIGNOT			X
SOLSTYCE	12/12/2022	mail relance 12/12/2022 20/12/2022 échange technique			X
AB Solaire	03/02/2023	Pas de réponse malgré relance			
AVENIR METAL	02/01/2023	envoi relance 24/01/2023 06/02/2023, ne répond plus relancé le 20/03/2023		16/02/2023	X
BECT	02/01/2023	relance 24/01/2023 20/02/2023, ne répond pas		20/02/2023	X
ALDORIV	02/01/2023	relance 19/01/2023 14/02/2023, 1ere offre 29/03/2023, 2eme offre		13/02/2023	Offre conforme
ARTMETAL	02/01/2023	relance 20/03/2023 relance 10/05/2023 Devis 12/07/2023	29/03/2023	12/07/2023	Offre conforme
SECTI	24/02/2023	Pas souhaité par le Mouv initialement 11/10/2022+02/01/2023	06/09/2023		X
MARION	01/03/2023	Ne répond pas sur le dossier début mars			
TARDY	01/03/2023	Travaillent sur le dossier 26/03/2023 Ne répond pas sur le dossier début avril			
VIGIER	27/03/2023	Ne peut pas répondre après visite	<del>04/05/2023</del> 19/05/2023		
GBA	28/08/2023	devis initial du 20/07/2022 relance pour mise à jour devis échange téléphonique avec Mouv			X
SOCAM	06/04/2023	Pas de réponse malgré relance			
PARIS	Mouv	devis 26/07/2021			
BATISONE		Pas de réponse malgré relance			