

ENTREPRISES

RAPPEL : Les études d'Exécution sont à la charge de chaque entreprise, qui se chargent d'établir et transmettre sur la base de leurs relevés techniques sur site, les plans coupes et élévations détaillées, leur cahier des charges techniques, les détails, les notes de calcul, les PV et fiches technique pour validation préalable.

Le phasage définitif des travaux pourra être finalisé le 09/02/2021, en tenant compte de toutes les contraintes de l'exploitation et de la limitation au maximum des nuisances de type émissions de poussières

- **RAPPEL :** Prévoir de transmettre auprès de l'équipe d'ingénierie pour visa de la Maîtrise d'Oeuvre, et validation par le bureau de contrôle APAVE et le Maître d'Ouvrage, l'ensemble des plans, coupes et détails d'exécution, les schémas, notes de calcul, fiches techniques, et PV des matériaux.
- **IMPORTANT / RAPPEL :** Le nettoyage du chantier est à réaliser en continu et chaque soir.

Lot 01 Gros œuvre en maçonnerie

DERBEY COUX / M. Alain CHEVALLIER

1. Prévoir d'être présent lors de la prochaine réunion de chantier qui aura lieu le mardi 23 février 2021 à 14h30 sur site.
2. Installation de chantier suivant les directives du Maître d'Ouvrage et du CSPS (cf. organisation générale de chantier ci-dessus).
3. Le calage de vos ouvrages et les plans de votre BET d'étude structure béton armé sont à finaliser suivant les plans détaillés, coupes et prescriptions devant être transmis en continuité par l'équipementier SERIA (panneaux frigorifiques).
4. le calage de vos ouvrages a été finalisé ce jour avec FROID SECAR (équipements frigorifiques) qui doit transmettre son plan d'implantation définitif du massif à créer derrière les équipements actuels comme cela a été validé ce jour par le Maître d'Ouvrage.

Chaque corps d'état doit laisser le chantier propre de tous déchets, gravois et autres, pendant et après l'exécution des travaux

Lot 02 Equipement frigorifique

FROID SECARD / M. Christophe GRENARD

1. Prévoir d'être présent lors de la prochaine réunion de chantier qui aura lieu le mardi 23 février 2021 à 14h30 sur site.
2. Dossier d'Exécution à transmettre pour visa, compris tous les dimensionnements nécessaires devant être pris en compte par le BET structure agréé de l'entreprise DERBEY COUX (ventilation entre autres)
3. Plan à transmettre concernant l'implantation du massif à créer derrière les équipements actuels comme cela a été validé ce jour par le Maître d'Ouvrage.

Chaque corps d'état doit laisser le chantier propre de tous déchets, gravois et autres, pendant et après l'exécution des travaux
