

Plan d'intervention¹ – Chantier de la MAS en site occupé (Établissement médico-social)

1. Horaires d'intervention

- **En semaine (lundi à vendredi) :**
 - Horaires autorisés : **7h30 à 18h00**
 - **Pause bruit fort** : de **11h30 à 13h30**
(aucune opération bruyante type perçage, burinage, découpe métallique, etc.)
- **Week-end (Samedi) :**
 - Horaires possibles : **9h00 à 18h**
 - **Pause bruit fort** : de **11h30 à 12h30**
(aucune opération bruyante type perçage, burinage, découpe métallique, etc.)
(sous réserve d'autorisation préalable de la direction de l'établissement)

2. Nuisances sonores

- **Interdiction de musique** ou bruit de fond élevé :
 - **De 9h00 à 10h00**
 - **De 11h30 à 15h00**
- En dehors de ces plages, les radios et autres sons doivent rester à **un volume modéré**, compatible avec un environnement de soins.

3. Accès au chantier

- Les accès doivent être **strictement contrôlés** :
 - **Fermeture systématique** des portes après passage
 - Mise en place de **signalisation chantier clair** (panneaux "Accès interdit", "Chantier en cours", etc.)
 - **Responsabilité partagée** entre les entreprises pour garantir la sécurité des accès

4. Sécurité des résidents

- En cas d'**intrusion ou de présence accidentelle d'un résident** dans la zone de travaux :
 - **Interruption immédiate** des travaux
 - **Alerte immédiate** d'un **professionnel de l'établissement (soignant, responsable sécurité, cadres de l'établissement etc.)**
 - Mise en sécurité du résident jusqu'à sa prise en charge

¹ Ce plan d'intervention ne se substitue pas aux réglementations en vigueur sous arrêtés préfectoraux. Il existe pour l'organisation de l'établissement.

5. Clôtures et protections

- Mise en place de **grilles de protection non ajourées** ou habillage avec **bâches occultantes** :
 - Pour éviter les projections et limiter le champ visuel depuis les espaces fréquentés par les résidents
 - Obligatoire sur toutes les zones accessibles depuis les parties communes ou les circulations

6. Coordination inter-entreprises

- Une **réunion de coordination** hebdomadaire (ou bihebdomadaire selon l'ampleur du chantier) est à prévoir avec :
 - Le coordinateur SPS (si présent)
 - Les représentants des entreprises
 - La direction de l'établissement et l'agent de maintenance

7. Respect des protocoles spécifiques

- Respect des protocoles sanitaires et des règles de confidentialité propres à l'établissement
- Port de la tenue de travail réglementaire
- Comportement respectueux du cadre médico-social
- Pour tout besoin spécifique s'adresser au secrétariat qui transmettra la demande pour validation

le 17/09/2025

**TISSOT ETANCHEITE**
625 Rue de Branmagan
73230 BARBY
Tél 04 79 72 95 80 - Fax 04 79 72 75 97
SIRET : 412 924 169 00037