

Date : 06/01/2020

HITECH COLDER
7 RUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
38180 SEYSSINS

Chantier : CRECHE ARC EN CIEL
AVENUE MARATHON
38590 SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

Matériel : 876398 - UTY-DCGYZ1

N° de série :

N° intervention : 469409

Type d'intervention : Assistance MES

Messieurs,

Nous faisons suite à l'intervention de notre technicien, Monsieur Patrick COCHET, le 03/01/2020, sur le matériel référencé ci-dessus.

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de nos observations et trouver en annexe les relevés.

Remarques importantes déterminant le maintien de notre garantie :

Nous vous rappelons que la non prise en compte des observations ci-dessus serait susceptible de remettre en cause l'application de notre garantie en cas de défaillance prématurée et liée au non respect de l'une de ces observations.

Autres remarques :

Observations :

Mise en service d'une télécommande centralisée UTY-DCGYZ1 en présence de M.SACVO de l'entreprise HITECH COLDER:

Télécommande centralisée VRFCRECHE ARC EN CIEL

- Scan des unités intérieures par ordre croissant
- Réglage de l'heure.
- Nommage des groupes ETE/HIVER

- Création d'un programme Hiver:
Du Lundi au Vendredi:
-> 7h30 marche mode chaud 21°C.
-> 18h30 arrêt mode chaud 21°C.
- activation de la limitation de consigne de température à + ou - 2°C en mode chaud:
-> max 23°C
-> min 19°C

- Création d'un programme Eté:
Du Lundi au Vendredi:
-> 7h30 marche mode froid 26°C.
-> 18h30 arrêt mode froid 26°C.
- activation de la limitation de consigne de température à + ou - 2°C en mode froid:
-> max 28°C
-> min 24°C

Conclusion:
bon fonctionnement de la télécommande

Pièces Remplacées :

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Service Assistance Technique Clients

Contrôles effectués :

(Attention, cette prestation ne constitue en aucun cas un procès verbal de conformité de l'installation)

N° identification appareil	UTYDCGYZ1	
Numéro de série	000334	
Documents disponibles sur site		
Notice d'installation	Oui	
Notice d'utilisation	Oui	
Synoptique installation	Oui	
Plan des locaux	Non	
Vérification de l'Installation		
Nombre de circuit frigo	1	
Nombre UI enregistré	8	
Nombre d'UI non installées	0	
Nombre de groupe de télécommande	8	
Présence convertisseur mono/multisplit	Non	
Type convertisseur mono/multisplit	aucun	
Bus de communication		
2 fils blindés compatibles Lonworks	Oui	
Besoin d'un amplificateur?	Non	
Conformité emplacement amplificateurs	Non nécessaire	
Raccordement de la tresse de masse	Ensemble et isolée	
Schéma de raccordement utilisé	Circuits indépendants	
Valeur ohmique du bus	55.8	ohm
Contrôle alimentation électrique		
Tension phase/neutre	230	Volts
Tension phase/terre	230	Volts
Tension Neutre/Terre	5	Volts
Présence de l'option comptage	NON	
Raccordement compteur(s)	N/V	
Paramétrage		
Type de scan des unités	Croissant	
Nommage des unités	Non	
Activation sauvegarde des paramètres sur télécommande centralisée UTY-DCGY	Oui	Oui
réglage programme horaire	oui(voir observation)	
Accès à distance par les utilisateurs	Non	
Explication Fonctionnement	Installateur	
Nombre d'amplificateurs		